



제330회 도의회 임시회
2021. 7. 13. ~ 7. 27.

- 2021년 -
주요 업무 추진 상황보고



종합건설사업소

보고 순서

I. 기본현황

- ① 기구 및 기능
- ② 예산현황

II. 주요업무 추진상황

- ① 총 평
- ② 분야별 추진실적 및 계획

III. 도의회 관련사항 처리상황

- ① 2020년도 행정사무감사 처분요구사항 처리상황
- ② 5분 발언 추진상황


IV. 참고사항

- ① 당면 현안사항
- ② 간부명단
- ③ 주요 사업별 예산확보 및 추진 현황

I. 기본 현황

① 기구 및 기능

【1】 기 구 : 4과 2지소 23팀



【2】 정·현원 현황

부서·지소별	계	일 반 직(정원/현원)						
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	운영직
합 계	114/109	1/1	6/6	23/27	42/31	32/16	4/23	6/5
본 소	61/61	1/1	4/4	13/17	25/17	15/10	3/12	-
행정관리과	13/13	1/1	1/1	2/2	5/6	4/1	0/2	-
도로건설과	15/15	-	1/1	3/4	6/2	3/4	2/4	-
공공건축과	21/19	-	1/1	4/6	10/7	5/1	1/4	-
하천개발과	12/14	-	1/1	4/5	4/2	3/4	0/2	-
공주지소	27/24	-	1/1	5/5	9/8	9/3	0/6	3/1
홍성지소	26/24	-	1/1	5/5	8/6	8/3	1/5	3/4

※ 공무원(71명) : 도로보수원 53, 사무보조 4, 과적단속요원 14

[3] 주요 기능

행정관리과

- 조직, 예산, 청사관리 및 직원후생복지
- 각종 건설공사 입찰 및 계약, 관급자재 구매

도로건설과

- 지방도 사업 집행계획 수립 및 조정
- 국가지원지방도 및 지방도 확·포장사업 시행
- 국가지원지방도 및 지방도 도로사업 보상업무

공공건축과

- 공공 건축물의 신축 및 보수사업
- 건설공사 자재 및 현장 품질검사 시험

하천개발과

- 지방하천 정비사업 시행 및 집행계획 수립
- 지역개발 기반시설사업 시행
- 지방하천 재해복구사업 추진
- 지방하천 정비사업 보상업무

공주·홍성지소

- 지방도·위임국도 유지관리 및 보수사업 시행
- 재해대책(풍·수해) 수립 시행, 과적차량 단속

[2] 2021년도 예산규모

세입	<ul style="list-style-type: none"> • [세입예산] 14,600백만원 - 수수료 100, 과태료 210, 지년년도 수입 210, 소방안전교부세 1,850, 예수금 수입 12,230
세출	<ul style="list-style-type: none"> • [세출예산] 31,818백만원 - 사업예산 19,717 행정운영경비 12,101

○ 재배정 예산 사업 : 317,524백만원

(단위 : 백만원)

도로 확·포장	공공건축	하천정비	지역개발	재해복구사업	도로유지 관리
94,722	34,688	55,109	15,491	32,631	84,883

II. 주요업무 추진상황

1 총 평

총 평

- ◇ 코로나19로 침체된 지역경제 활성화 및 도민중심 건설행정 구현
 - 도내 건설업체 계약 및 자재구매를 통한 지역 소비 및 투자 순환 기여
- ◇ 더 안전하고 친환경적인 건설행정 수행

□ 주요성과로는

주요성과

사업 분야	상반기 주요업무 추진성과
❖ 도로건설 사업 분야	<ul style="list-style-type: none"> ● 도로건설 품질 제고를 위한 기술자문위원회 실시 ● 체계적인 안전관리시스템으로 안전사고 제로화 ● 신속·정확한 선진 보상행정 도모
❖ 공공건축 사업 분야	<ul style="list-style-type: none"> ● 공정하고 투명한 설계공모 추진(4건, 유튜브중계) ● 설계·시공 사례연구 추진(8회)으로 업무능력 전문성 강화 ● 철저한 품질시험으로 건설공사 안전관리 및 신뢰성 확보
❖ 하천 지역개발 사업 분야	<ul style="list-style-type: none"> ● 경관친화적 지방하천 정비로 주민생활 기반 조성 ● 신속한 예산 집행으로 도로망 구축에 전력 ● 발빠른 재해복구사업 추진 및 자연재해 예방
❖ 도로유지 보수 사업 분야	<ul style="list-style-type: none"> ● 스마트 도로유지관리시스템을 통한 실시간 모니터링 ● 신속한 지방도 유지보수사업 시행 / 248지구

□ 아쉬웠던 점은

- 코로나19로 인한 주민설명회 등 지역주민의 의견수렴 및 소통 기회 축소

앞으로

- ◇ 지역경제 특성을 반영·연계한 미래지향적 건설행정 추진
 - 「지역경제 활성화」 지역업체 우선 계약 및 손실 보상 편의 제고
 - 안전하고 체계적인 도로·하천·공공건축사업을 통한 신뢰도 제고

2 분야별 추진실적 및 계획

1 지역경제 활성화(코로나19극복)를 위한 계약 추진

- ◇ 지역건설업체 참여 증진 및 지역 생산자재 우선 구매
 - 지역업체 우선하는 계약 및 신속집행을 통한 지역경제 활성화

○ 지역건설업체를 우선적으로 보호하는 계약업무 수행

- 지역제한 및 지역의무공동도급 등 지역경제를 위한 계약 적극추진
- 건설공사 자재 구매 시 지역내 생산업체 선정 구매

〈공사·용역·물품 계약 체결 내역〉

(단위: 억원,%)

구 분	계약건수			계약금액			비고
	전체	지역내	지역외	전체	지역내	지역외	
종합 건설사업소	546	464(84.9%)	82	581	381(65.5%)	200	

※ 100% 미 달성사유: 설계공모에 의한 지역외업체 선정, 다수공급자 2단계 경쟁 등

○ 신속 집행 적극 추진을 통한 지역경제 활성화 기여

- 선금지급 활성화를 통한 지역 내 자재유통 및 인건비 등 지역경제 소비 및 투자 순환 기여

※ 신속집행을 위한 계약 특례를 활용하여 적극 추진

- 직무성과 계약과제와 연계하여 신속집행의 통합적인 관리 시스템 구축
- 공사관계자와 공정도 향상대책 논의, 대금지급 요청 독려 추진
- 전자입찰 및 전자계약으로 절차 간소화

앞으로

- 지역업체 성장과 보호를 근간으로 하는 건설공사 계약 추진
- 공사발주 및 관급자재 구매 시 도내업체 참여율 제고

[2] 공정 · 적절한 보상 추진으로 도민편의 증대

- ◇ 도로·하천사업에 편입되는 사유재산에 대한 객관적이고 공정한 보상
- ◇ 민원 발생 최소화 및 찾아가는 보상 협의로 도민 편의 제공

[도로·하천 보상계획 : 35지구 / 65,677백만원]

(건 / 백만원)

사업지구	보상대상(A)		전체보상실적(B)		2021년 보상실적		미보상 현황 (A-B)		비고
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
합계	21,600	192,058	10,888	104,778	1,613	20,124	10,712	87,280	
21개 (도로지구)	14,414	145,479	10,684	103,752	1,409	19,098	3,730	41,727	
14개 (하천지구)	7,186	46,579	204	1,026	204	1,026	6,982	45,553	

※ 도로보상 신규위탁 2개 사업지구 12,122백만원 보상 대행 사업비 집행 별도

※ 도로분야 하반기 - 3개 지구(보산원도로, 왕암도로, 임천~강경) 추가 보상 시행 예정

※ 하천분야 하반기 - 11개 지구(광기천 등 11) 추가 보상 시행 예정

○ “성실한 협의 보상” 추진으로 보상률 제고 및 적극 행정 실현

(건 / 백만원)

2021년 상반기 추진실적						2020년 추진실적		비고
합계		도로보상		하천보상		건수	금액	
건수	금액	건수	금액	건수	금액			건수
1,613	20,124	1,409	19,098	204	1,026	2,051	16,407	전년대비 122%

⇒ 2021년 상반기 중 20,124백만원 집행 2020년 전체 보상액 대비 122% 집행 (3,717백만원 초과 집행)

○ 원활한 보상업무 추진을 위한 지속적인 업무개선 추진

- 수시로 현장 방문 협의·민원 상담(권리구제) 및 보상설명회 개최
- 보상예산·인력 확보, 사업인정고시 선행, 현황측량 후 보상의뢰 절차 준수

앞으로

- 신속·정확한 행정절차 이행으로 공익사업 필요한 용지 공급
- 협의보상 및 수용재결, 공탁 처리 등 일련의 행정절차를 체계적으로 수행하여 도민의 사유재산권 보호 도모 및 공익사업의 적기 추진 지원

[3] 고품질 책임시공으로 명품 도로건설사업 추진

- ◇ 안전한 도로 환경 구축 및 이용자 중심 도로 건설
- ◇ 청렴하고 전문적인 건설행정서비스 구현으로 명품 도로 건설 실현

□ 2021년 도로사업 추진현황 : 35지구 / 94,722백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 계		준공지구		계속지구		신규지구	
	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
합 계	35	94,722	2	2,802	24	87,135	9	4,785
국지도	7	42,662	-	-	4	41,504	3	1,158
지방도	21	43,600	-	-	17	41,600	4	2,000
기 타	7	8,460	2	2,802	3	4,031	2	1,627

※ (당초) 97,051 → (변경) 94,722 (감 2,329백만원) / 위임국도 감 내시 조정(원청사거리, 장평지구)

- 지역 건설사 참여확대 방안 모색 등 지역경제 성장동력 제고
 - 상반기 3개 지구 5건 하도급 계약 / 3건 지역업체 계약 (2건 외주-비점오염/특허)
 - 분기별 공사관계자 회의 개최 시 지역건설사 하도급 참여 확대 논의
- 체계적인 사업관리를 통한 효율적인 예산 집행 / 상반기 40%, 하반기 70% 목표
 - 총사업비 94,722백만원 중 50,131백만원 집행 완료(집행률 53%)
 - 사업지구 지속 관리를 통한 하반기 목표(70%) 달성 노력
- 쾌적하고 안전한 도로건설 환경 구축 및 이용자 중심 도로 건설 추진
 - 설계에서 공사 준공 시까지 이용자 중심의 안전한 도로 건설 노력 경주 (설계지구) 12개 지구 정상 추진 중, 6개 지구 설계 발주 예정 (공사지구) 9개 지구 공사 추진 중, 8개 지구 토지 보상 협의 중
- 지역 주민 의견 적극수렴을 위한 주민설명회 개최
 - 복수·진산 등 5개 지구 주민 의견 수렴(15회 / 266명 참석) 및 적극 반영 추진

앞으로

- 수시 현장 방문을 통한 주민 의견 경청
- 사업지구 지속 관리를 통한 이용자 중심 도로 건설 추진

【4】 무사고 건설현장 실현을 위한 안전관리 강화

- ◇ 상시 점검 체계 구축 및 빈틈없는 점검을 통한 무재해 현장 실현
- ◇ 특보 발효 시 안전 문자 발송등을 통한 책임자 및 실무자 안전의식 고취

○ 계절 특성 고려 취약 시기 특별 안전 점검 실시

- 해빙기 안전 점검(3월) 실시(청양~신양IC 등 6개 현장)
 - ⇒ 포트홀(73개소), PE드럼 및 안내표지 등 안전시설 추가 설치 등 보완
- 우기 대비 안전 점검(5월) 실시(청양~신양IC 등 8개 현장)
 - ⇒ 사면 안전 상태 및 배수시설 점검, 장마철 대비 수방 장비(양수기 및 수중펌프 등) 확보

○ 현장 상주인력을 활용한 상시 안전점검 체계 구축

- 현장 상주인력(감리, 현장소장) 1일 1회 사업장 안전 순찰 실시
- 상시 안전 보고 체계 구축 / SNS활용 - 자연재해대응 단톡방 운영

앞으로

- 정기 현장 점검을 통한 안전사고 예방 철저
- 근로자 안전의식 제고를 위한 지속적인 안전교육 추진

【5】 건설한 도로 사업 추진 위한 공사 관련자 역량 강화

- ◇ 청렴하고 전문적인 건설행정 서비스 구현 목표
- ◇ 지속적 교육을 통한 내부직원 관리 및 감독 역량 강화 추진

○ 고품질·고효율 공법 선정 및 시공을 위한 외부전문가 자문실시

- 상반기 기술자문위원회 2회 실시, 외부전문가 18명 참석

○ 의견 교류 활성화 및 공정관리 강화 위한 분기별 공사관계자 회의 개최

- 1분기 : 청렴교육, 중대재해법 관련 교육실시 / 참여인원 34명
- 2분기 : 지하안전성, 재해복구사업 관련 교육실시 / 참여인원 56명

앞으로

- 코로나19 동향에 따라 학술동아리 및 워크숍 추진
- 하반기 분기별 공사관계자 회의 추진(2회 실시 예정)

【6】충남을 대표하는 품격 있는 공공건축물 건립

- ◇ 품격 있는 디자인을 적용하여 공공건축물 가치 향상 도모
- ◇ 설계·시공 사례연구를 통한 전문성 강화와 철저한 사전검토

□ 건물 자체가 랜드마크가 되는 공공건축물 건립

[건축사업현황 : 22건 / 34,688백만원]

(단위 : 백만원)

총괄		계속사업		준공사업		신규사업	
개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비
22	34,688	7	22,434	5	4,949	10	7,305

○ 독창적 건축디자인 선정을 위한 설계공모 추진(4건)

【상반기 설계공모 당선작】



○ 공정하고 투명한 설계공모를 통해 최적의 건물 디자인 선정

- 심사위원 사전공개, 심사과정 생중계(유튜브) 등 투명한 설계공모 시행
- 과도한 제출물 지양하고 보상비용 지급으로 설계공모 참여 확대

□ 공공건축물 대형화에 따른 전문성 강화 및 기획 내실화

- 상반기 지식동아리 8회 추진으로 업무능력 전문성 강화
 - ※ 파일공사 유의사항, 지열 및 태양광 시스템의 이해, 조경공사 업무 이해 등
- 공공건축심의, 사업계획 사전검토 등을 통하여 건축물 품질 향상

앞으로

- 충남미술관 국제지명설계공모를 통해 내포 랜드마크 건축물 건립
- 향후 지속적인 지식동아리 추진으로 업무능력 강화
- 기획단계부터 적극 참여 및 사업의뢰 부서와 소통 강화

[7] 철저한 품질관리로 안전한 건설공사 추진

- ◇ ‘건설기술 진흥법’에 의한 품질관리계획 및 품질시험계획 수립 현장의 품질시험 대행을 통한 도내 건설현장 품질향상 기여
- ◇ 공사현장에 대한 지속적인 점검 및 지도·교육으로 사업장별 체계적인 품질·안전관리 시스템 구축

□ 건설공사 품질향상을 위한 품질시험 실시

- 시험종목 : 성토용 흙, 아스콘, 콘크리트 등 총 20분야 104종목
 - 시험추진 목표 : 400건 / 1,700종목('20년도 실적: 383건 / 1,614종목)
 - 상반기 추진실적 : 145건 / 900종목('21년 목표 중 36%달성(동기간내 '20년 대비 85%))

구분	성토용 흙	아스콘	콘크리트	기타
건/종목	23/176	58/591	38/38	26/95

- 충청남도 건설공사 품질시험 종목 및 수수료 공고('21. 2.)
 - 시험수수료 목표 : 100백만원('20년도 실적: 118백만원)
 - 상반기 추진실적 : 85백만원('21년 목표 중 85%달성(동기간내 '20년 대비 127%))

□ 건설공사 현장 품질·안전점검을 통한 안전사고 제로화

- 정기 안전점검(분기별 1회) 실시(계절적 요인에 따라 실시)
 - 1분기 : 총 25개소 현장 중 16개소 현장 28건 지적사항 발생 및 조치완료
 - ※ 안전보건관리책임자 교육 미이수 및 안전표지판 설치 미흡 등
 - 2분기 : 총 25개소 현장 중 12개소 현장 21건 지적사항 발생 및 조치완료
 - ※ 법면보호 및 수방자재 확보 미흡 등

앞으로

- 철저한 품질시험으로 건설공사 안전관리 및 신뢰성 확보
- 신속히 관련 부서 협업을 통해 안전 확보 및 부실시공 예방
- 우기·폭염기 및 동절기 안전점검 추진

【8】 자연친환경적인 지방하천 정비사업 추진

- ◇ 자연경관과 조화를 이루는 환경친화적 하천정비
- ◇ 수해상습지 개선으로 도민의 안정적 생활기반 조성

□ 건설한 지방하천 정비 및 신속한 예산 집행

[하천 사업 : 34지구 / 55,109백만원]

(단위 : 백만원)

총 관		준공사업		계속사업		신규사업	
지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
34	55,109	6	14,185	23	37,068	5	3,856

○ 상반기 추진실적

- 3개지구 준공(성환천, 마곡천, 금천), 5개지구 발주(둔포천, 판정천, 초대천, 양촌천, 솔리천), 계속지구 23개는 정상 추진 중

○ 하반기 추진계획

- 3개 사업 준공(연산천, 도당천, 신암천) 및 '21년분 사업 완료

□ 지방하천 재해복구사업 추진

- ◇ '20. 8. 아산지역 집중호우로 인한 제방유실 및 범람 등 피해로 인한 지방하천 재해복구사업 추진

[재해복구사업 : 3지구 / 32,631백만원]

(단위 : 백만원)

지구명			사업량 (km)	사 업 비			비고
	시군	읍면		합 계	기시행	2021년	
계			8.25	68,277	3,023	32,631	32,623
금곡천	아산	배방	1.8	9,045	1,000	4,439	3,606
약봉천		송악	2.94	21,853	1,023	12,146	8,684
온양천		송악	3.51	37,379	1,000	16,046	20,333

○ 상반기 추진실적

- 행안부 사전심의, 설계완료, 공사 및 감리용역 발주(우기전 착공 목표)

○ 하반기 추진계획

- 신속한 수해복구를 위한 공정계획을 수립하여 공사 추진

앞으로

- 건설 시공 및 장마철 집중호우 대비 안전관리 철저
- 수생태계 보전 및 주변 경관과 조화되는 친환경 하천조성

[9] 내포신도시 및 태안기업도시 연결도로 개설

◇ 내포 신도시 및 태안기업도시 접근성 향상으로 지역경제 활성화

[지역개발 사업 : 2지구 / 15,491백만원]

(단위 : 백만원)

연번	지구명	총사업비	기시행	2021년	장차	공사기간	진도 (%)	비고
		89,812	57,152	15,491	17,169			
1	도시첨단 산업단지 진입도로 개설공사	53,166	42,824	5,491	4,851	'18. 03 ~ '22. 2	85	공사중
2	태안기업도시 연결도로 개설공사	36,646	14,328	10,000	12,318	'20. 02 ~ '23. 2	28	공사중

○ 상반기 추진실적

- 내포 도시첨단산업단지 진입도로 개설공사(토지보상 100%, 공정률 85%)
 - ⇒ 본선 3.9km 기층 포장 및 시점부 회전교차로 공사 추진
- 태안기업도시 연결도로 개설공사(공정률 28%)
 - ⇒ 공사용 가축도 성토 완료 및 교각 말뚝 향타 작업 완료

○ 하반기 추진계획

- 내포 도시첨단산업단지 진입도로 개설공사 조기 준공 및 개통
- 태안기업도시 연결도로 개설공사(공정률 45%)
 - ⇒ 하반기 교량 거더 거치 작업 추진(36분)

앞으로

- 내포 도시첨단산업단지 진입도로 공정을 제고로 내포지역 활성화 기여
- 서산웰빙특구 및 태안기업도시 연결도로 개설로 서해안 거점지역 육성

【10】 도로 유지·보수사업 추진

◇ 지속적인 도로순찰 강화 및 훼손·파손 시설물에 대한 신속한 보수로 쾌적하고 안전한 도로환경 조성

[도로 유지보수 사업 : 248 지구 / 84,883백만원]

(단위 : 백만원)

구 분	총 계		계속사업(이월예산)		신규사업(본예산)	
	지구	사업비	지구	사업비	지구	사업비
합 계	248	84,883	42	22,041	206	62,842
공주지소	138	48,680	22	19,764	116	28,916
홍성지소	110	36,203	20	2,277	90	33,926

○ 계속사업(42건) : 준공 20건, 추진중 22건

- 준 공 : 삼송교 재가설공사 등 20건 9,389백만원
- 추진중 : KTX공주역 진입지방도 선형개량공사 등 22건 12,652백만원

○ 신규사업(206건) : 준공 123건, 추진중 83건

- 준 공 : 지방도616호 재해복구공사 등 123건 16,812백만원
- 추진중 : 지방도 613호 한산도로 포장도 보수공사 등 83건 46,030백만원

○ 스마트 도로유지관리시스템 활용한 체계적 도로정비 추진

- 노후·파손된 도로 덧씌우기 등 포장도 보수 52건 9,099백만원
- 도로보수원, 유지보수사업을 활용한 포트홀 처리 약 1,600개소

앞으로

- 추진 중인 도로 유지보수사업(105건) 완벽한 마무리
- 철저한 시공·품질 관리로 포트홀 발생 최소화

【11】 운행제한 위반차량 강력 단속

◇ 교량의 수명단축과 도로파손 주범인 운행제한(과적) 차량의 단속 강화로 대형 교통사고 예방 및 쾌적한 도로환경 조성

○ 도로파손 방지 및 원활한 도로 유지관리를 위한 단속 실시

- 주요 과적 근원지(대형공사장 등) 및 위험 교량 노선 이동단속
- 휴일·조간·야간 불시 이동단속

⇒ 상반기 총 5,731대 검차하여 282대 적발, 과태료 139백만원 부과

※ 유관기관 간 합동단속 포함

○ 유관기관 간 합동단속 실시

- 국토관리사무소, 시·군, 경찰서 등 유관기관 간 합동단속

⇒ 상반기 14회(25개 기관) 실시하여 332대 검차, 19대 적발

○ 대형공사장 방문 등 과적예방 사전계도

- 대형공사장 등 과적발생지 방문을 통한 과적 예방 사전 계도 3회

⇒ 21. 03. 11.(목)/ 금산군 폐기물 및 석산 개발 업체 방문 계도 실시

⇒ 21. 03. 11.(목)/ 당진시 합덕읍 철관운반업체 계도 실시

⇒ 21. 03. 23.(화)/ 홍성군 내포지역 공사장 방문 계도 실시

- 합동단속 및 이동단속시 화물차량 운전자에 과적예방 홍보물 배포

○ 과태료 체납자 체납액 징수

- 체납자 재산조회·압류조치 등 체납액 징수

- 상반기 체납액 19백만원 징수 / 현재 체납액 302백만원

⇒ 전체 회계연도('11~'21) 체납액 630백만원 중 328백만원 징수(징수율 52%)

앞으로

- 대형공사장, 위험교량, 골재채취장 주변 노선 집중단속
- 체납 과태료 징수강화 및 징수불가 체납액 결손처분

Ⅲ. 도의회 관련사항 처리상황

① 2020년도 행정사무감사 처분요구사항 처리상황

< 총 괄 >

구 분	계	추진완료	추진중	추진불가	비 고
	7	-	-	-	
시정요구	-	-	-	-	
처리요구	2	1	1	-	
제안사항	5	-	5	-	

< 완료사항 >

① 보상절차 이행 시 철저한 확인 필요(처리요구사항)

- ‘연산천 지방하천 정비사업’ 추진 중 기 보상완료된 철갑상어 양어장 건에 대하여 수사(고발) 관련 논산경찰서 혐의없음 및 대전고등법원의 불기소 처분 결정으로 사건 종결되었고
- (감사원) 수사(고발) 불기소 처분에 따른 민원처리 예외 종결(2020.10.), (道 감사위원회) 자체 조사 후 민원 회신 종결(2021.1.), (국민권익위원회) 부패 신고 자체 조사 후 사건 종결(2021.3.) 되었음

< 추진중인 사항 >

① 미납 과태료에 대한 적극적 조치 필요(처리요구사항)

- 과태료 체납자 재산조회 및 압류조치
 - 재산조회 : 차량, 예금, 토지 등 / 월 1회
 - 압류조치 : 차량 및 건설기계 / 수시
 - 징수활동 강화 : 문자, 전화, 방문을 통한 납부독려 / 수시
- ※ 체납자에 대하여 지속적인 납부 독려 및 거주지 방문 징수추진
- 체납자 차량, 예금, 토지 등 재산압류를 통한 재산권 제약으로 체납 과태료 징수·과적인식 개선·과적심리 근절 도모
- 행방불명, 무재산, 파산 등 징수불가 체납액 결손처분
 - 결손처분 후 압류재산 발견 시 처분취소 등 사후관리 철저

- ② 지역경제 활성화를 위한 지역업체 참여 활성화 방안 필요(제안사항)
- 건설산업기본법 개정으로 건설업 상호(종합↔전문) 시장 진출 허용에 따라 공사 발주시 지역업체 입찰 참여 기회 부여
 - 지역업체 하도급, 지역민 고용·생산자재·장비의 우선 사용이 되도록 공사착수 전 건설업체와 협조체계 강화
- ③ 교통사고 사망자를 줄이기 위한 포트홀 관리 철저(제안사항)
- 지속적인 도로순찰을 하고 있으나 도로보수원 인원 부족 등 사유로 즉각 조치가 어려워 도로보수원 인원을 추가 충원(21년 5월)하였으며,
 - 포트홀 발생 사전 방지를 위해 아스팔트 포장 시 철저한 품질관리로 포트홀 발생을 최소화하고
 - 스마트 도로유지관리시스템을 통하여 우선순위 결정 및 신속한 포장도 보수로 안전한 도로환경 조성에 최선을 다하겠음
- ④ 소관부처가 다른 하천사업 추진 시 중간 역할 필요(제안사항)
- 소관부처에 따른 사업목적이 달라 하천사업 추진 시 다양한 주민 의견 반영하기 어려움
 - 도 하천과와 협조하여 주민의견 적극 반영될 수 있도록 노력하겠음
- ⑤ 안전하고 아름다운 도로행정 추구(제안사항)
- 안면도 관광지 연결도로 건설사업, 어천~공주(4차) 지방도 확포장공사 등 서해안 및 금강의 자연경관을 연계하여 공사를 추진하겠음
 - 설계중인 도로건설사업 14건에 대하여 주민설명회 개최 및 환경영향 평가를 실시하여 주민요구사항 및 지역특성을 설계에 반영하겠음
- ⑥ 도로유지관리 철저(제안사항)
- 정기점검(2회/1년), 정밀점검(1회/2년), 안전진단·성능평가(1회/5년) 등 철저한 안전점검으로 교량의 상태별 안전여부를 진단하고 대형 안전사고 예방을 위해 연차별 보수보강 계획수립 및 예산을 확보하겠음

2 5분 발언 추진상황

[2-2] 5분 발언 추진상황

< 총괄 >

연도	계	추진완료	추진중	추진불가	비고
계	1				
2018					
2019					
2020					
2021	1		1		

< 추진중인 사항 >

① 빌바오 효과를 아십니까? 제329회 여운영 의원

빌바오 효과

- 한 도시의 건축물이 그 지역에 미치는 영향이나 현상으로, 스페인 북부 소도시 빌바오에서 비롯됨. 당시 쇠락을 거듭하던 빌바오에 구겐하임미술관이 설립되면서 관광업 호황이 이루어졌고, 이후 도시의 세계적 건축물이 도시경쟁력을 높이는 효과를 나타내는 말로 사용됨

충남미술관 사업개요

- 위 치 : 홍성군 홍북읍 도청대로 577(내포신도시 문화시설부지)
- 규 모 : 지하2층/지상4층, 연면적 26,680㎡(미술관 및 공영주차장)
- 사업기간 : 2021. 04. ~ 2024. 12.
- 총공사비 : 93,300백만원[국비 13,500 / 도비 79,800(부지매입비 13,300 포함)]

추진상황

- ' 21. 04. 12. 설계공모 공고(국제지명설계공모)
- ' 21. 04. 21. 현장설명회

향후 추진계획

- ' 21. 07. 19. 설계공모 작품 심사 및 당선자 결정
- ' 22. 06. 기본 및 실시설계 완료
- ' 24. 12. 공사준공(예정)

IV. 참고사항

1] 당면 현안사항

[1] 관광지 활성화를 위한 안면도 관광지 연결도로 개설공사 적기 준공 노력

◇ 보령 해저터널 개통('21.11월 예정) 및 포스트 코로나 이후 안면도 관광지를 찾는 관광객 이동 편의를 위한 도로 개설공사 적기 준공 노력

○ 공사 개요

- 위 치 : 태안군 안면읍 승언리 ~ 중장리(도시계획도로)
- 사업량 : L=2.9km, B=27.0m(교량 1개소 24m)
- 사업비 : 41,200백만원(공사비 20,200, 보상비 등 21,000)
- 사업기간 : '18.03 ~ ' 21.12 (공정율 80%)

○ 현재 배수시설 및 보조기층 포설 공사 추진 중으로 금년도 공사 준공을 통해 안면도 관광지 지역경제 활성화 도모

2 간부명단

구 분	직 위	직 급	성 명	현직임용일
종합건설사업소	소 장	지방기술서기관	최동석	2021.01.01.
	행정관리과장	지방행정사무관	최평근	2020.07.01.
	도로건설과장	지방시설사무관	이창로	2021.01.01.
	공공건축과장	지방시설사무관	김재균	2020.07.01.
	하천개발과장	지방시설사무관	이재원	2020.07.01.
공주지소	지 소 장	지방시설사무관	김정흠	2021.07.01.
홍성지소	지 소 장	지방시설사무관	임형균	2021.07.01.

③ 주요 사업별 예산확보 및 추진 현황

【1】 분야별 사업추진 내역

분야별		지구수	사업량 (km)	사업비 (백만원)	비 고
총 계		344	308.63	317,524	
도 로	계	35	156.18	94,722	도로건설과
	국 지 도	7	64.63	42,662	
	지 방 도	21	82.66	43,600	
	기타도로	7	8.89	8,460	
공공건축		22	-	34,688	공공건축과
지방하천정비		37	147.94	87,740	하천개발과
지역개발		2	4.51	15,491	
도로유지관리		138	-	48,680	공주지소
		110	-	36,203	홍성지소

[2] 도로 확·포장사업 현황

(단위 : 백만원, 2021. 7. 1. 기준)

총괄	'21년 준공지구	계속지구	'21년 신규지구
◀ 35건 / 94,722백만원 ▶	◀ 2건 / 2,802백만원 ▶	◀ 24건 / 87,135백만원 ▶	◀ 9건 / 4,785백만원 ▶
· 국지도 7 / 42,662	· 국지도 0 / -	· 국지도 4 / 41,504	· 국지도 3 / 1,158
· 지방도 21 / 43,600	· 지방도 0 / -	· 지방도 17 / 41,600	· 지방도 4 / 2,000
· 기타 7 / 8,460	· 기타 2 / 2,802	· 기타 3 / 4,031	· 기타 2 / 1,627

사업명	사업량	사업비(백만원)				사업기간	공정률 (%)	비고	
		전체	기시행	2021년	장차				
총계	35지구 (156.18km)	1,470,489	265,207	94,722	1,110,560				
국지도	7지구 (64.63km)	480,741	157,226	42,662	280,853				
계속지구	소계	4지구 (50.45km)	366,541	157,226	41,504	167,811			
	청양~신양C	연장=16.2km 폭=10.0m	52,714	43,012	4,213	5,489	2017.05.29. ~ 2023.06.25.	59 (공사중)	
	이호~양곡	연장=4.85km 폭=10.0m	24,227	20,337	2,834	1,056	2018.09.17. ~ 2023.08.21.	37 (공사중)	
	당진~서산	연장=19.1km 폭=17.5m	175,500	93,091	31,814	50,595	2019.04.08. ~ 2027.04.05.	1 (정지)	
	성환~입장	연장=10.3km 폭=17.5m	114,100	786	2,643	110,671	2018.~2028.	대전청 설계중	
신규지구	소계	3지구 (14.18km)	114,200	0	1,158	113,042			
	우성~이인	연장=0.7km 폭=10.0m	35,000	0	386	34,614	2019.~2029.	대전청 설계중	
	장척~목현	연장=3.67km 폭=17.5m	29,500	0	386	29,114	2019.~2029.	대전청 설계중	
	임천~강경	연장=9.81km 폭=10.5m	49,700	0	386	49,314	2019.~2029.	대전청 설계중	
지방도	21지구 (82.66km)	894,662	64,981	43,600	786,081				
계속지구	소계	17지구 (67.96km)	784,162	64,681	41,600	677,881			
	규암~청남	연장=2.29km 폭= 10.0m	27,320	16,452	6,850	4,018	2018.03.19. ~ 2022.09.17.	65 (공사중)	
	대술~정안	연장=4.8km 폭= 9.5~11.7m	21,752	10,780	4,000	6,972	2019.07.22. ~ 2023.07.20.	34 (공사중)	
	어천~공주 (4차)	연장=3.95km 폭= 10.0m	48,900	12,736	5,510	30,654	2020.12.23. ~ 2026.12.21.	1 (공사중)	

사업명	사업량	사업비(백만원)				사업기간	공정률(%)	비고	
		전체	기시행	2021년	장차				
계속지구	오천우회	연장=3.98km 폭= 9.5m	22,449	6,395	4,010	12,044	2016.~2026.	9 (공사중)	
	삭선~원북	연장=5.8km 폭= 20.0m	46,514	4,460	6,600	35,454	2017.~2027.	보상중	
	기지사~한진	연장=9.3km 폭= 18.0m	143,171	3,595	1,000	138,576	2017.~2027.	설계중	
	무창포IC~ 웅천	연장=1.46km 폭=21.75~23.0m	8,200	1,185	5,020	1,995	2018.~2024.	1 (정지)	보상
	두마~노성	연장=9.25km 폭=10.0m	103,453	2,000	1,000	100,453	2018.~2027.	설계중	
	화성~장곡	연장=2.4km 폭=10.0m	13,306	395	3,005	9,906	2018.~2025.	보상중	
	구룡~용두	연장=1.3km 폭=10.0m	10,785	375	1,605	8,805	2018.~2025.	보상중	
	밀두~대음	연장=3.58km 폭=18.75m	49,170	835	500	47,835	2018.~2025.	설계중	
	산동~상덕	연장=7.74km 폭=19.5m	128,659	3,130	200	125,329	2018.~2027.	설계중	
	왕암도로	연장=1.0km 폭=10.0m	11,500	300	500	10,700	2019.~2022.	설계중	
	반계도로	연장=1.25km 폭=10.0~19.2m	9,783	663	0	9,120	2017.~2023.	보상중	
	보산원도로	연장=0.5km 폭=9.5m	3,000	100	500	2,400	2017.~2023.	설계중	
	서면~비인	연장=4.9km 폭=19.5m	29,100	610	400	28,090	2019.~2027.	설계중	
	복수~진산	연장=4.46km 폭=19.5m	107,100	670	900	105,530	2019.~2029	설계중	
소계	4지구 (14.7km)	110,500	300	2,000	108,200				
신규지구	광시~운곡	연장=5.0km 폭=10.0m	35,300	90	800	34,410	2020.~2030	설계 예정	
	노화~평촌	연장=3.7km 폭=19.5m	30,000	90	200	29,710	2020.~2030	설계 예정	
	동해~부곡	연장=5.0km 폭=10.0m	35,200	120	500	34,580	2020.~2030	설계 예정	
	고암~역재	연장=1.0km 폭=20.0m	10,000	0	500	9,500	2020.~2030	타당성 조사중	

사업명	사업량	사업비(백만원)				사업기간	공정률(%)	비고	
		전체	기시행	2021년	장차				
기타도로사업	7지구 (8.89km)	95,086	43,000	8,460	43,626				
주요지구	소계	2지구 (4.3km)	46,700	40,047	2,802	3,851			
	안면도 관광차 연결도로	연장=2.9km 폭=27.0m	41,200	38,900	2,300	0	2018.03.05. ~ 2021.03.23.	74 (공사중)	
	장평지구	연장=1.4km 폭=16.5~17.4m	5,500	1,147	502	3,851	2019.12.20. ~ 2021.12.31.	10	
계속지구	소계	3지구 (2.9km)	29,186	2,953	4,031	22,202			
	원청사거리	연장=0.89km 폭=3.5~20m	14,075	600	1,265	12,210	2020.07. ~ 2023.07.	1 (정지)	보상
	웅천산단 진입도로	연장=1.01km 폭=19.7m	7,111	1,143	1,766	4,202	2020.06.04. ~ 2023.06.03.	1 (정지)	보상
	정산지구	연장=1.0km 폭=13.0~15.0m	8,000	1,210	1,000	5,790	2020.08.04. ~ 2023.08.03.	43	
신규지구	소계	2지구 (1.69km)	19,200	0	1,627	17,573			
	합곡지구	연장=0.95km 폭=10.0m	18,000	0	427	17,573	2021.02. ~ 2025.12.	설계 예정	
	효제교차로	연장=0.74km 폭=10.0m	1,200	0	1,200	0	2021.~2023.	설계 예정	

[3] 공공건축사업 현황

(단위 : 백만원, 2021. 7. 1.)

총괄 22개소	'21년도 계속사업 (7개소)	'21년도 준공사업 (5개소)	'21년도 신규사업 (10개소)
34,688백만원	22,434백만원	4,949백만원	7,305백만원

사업명	사업량	사업비						사업기간	투자공정(진도)	비고(지구)		
		전체	기시행	소계	본예산	이월예산	장차					
합계	22개소	482,109	52,210	63,716	34,688	29,028	396,611					
계속사업	연번	소계	7개소	337,440	29,959	40,599	22,434	18,165	285,447			
	1	충남국제컨벤션센터 건립공사	지하1층 지상4층 연면적 51,900㎡	160,300	2,607	4,664	2,100	2,564	155,993	2020.10 ~ 2025.06	-	설계중
	2	소방복합시설 조성사업	9개동 연면적 16,994㎡	76,649	8,046	6,510	6,510	0	62,093	2017.10 ~ 2023.12	-	설계중
	3	충남스포츠클럽 조성사업	지하1층 지상2층 연면적 13,344㎡	47,500	7,760	13,534	7,500	6,034	32,240	2018.08 ~ 2023.04	1%	공사중
	4	충남지식산업센터 건립공사	지하1층 지상6층 연면적 12,486㎡	29,350	9,498	12,161	4,638	7,523	15,214	2018.11 ~ 2022.08	9%	공사중
	5	육아종합지원센터	지하1층, 지상3층, 연면적 3,230㎡	13,034	984	984	0	984	12,050	2020.10. ~ 2023.01.	-	설계중
	6	수산물종합센터	지상3층 연면적 2,024㎡	6,700	987	1,987	1,000	987	4,713	2020.09. ~ 2022.12.	-	설계중
	7	대전항관공선실사 통합사무실 건립공사	지상2층 연면적 1,370㎡	3,907	77	759	686	73	3,144	2020.08. ~ 2023.01.	-	설계중
	소계	5개소	26,200	21,251	15,812	4,949	10,863	0				
준공사업	8	직산119안전센터 신축공사	지상3층 연면적 993㎡	2,392	103	2,289	2,289	0	0	2019.11. ~ 2021.12.	48%	공사중
	9	재래주택유증축공사	지상1층 연면적 967㎡	998	998	844	0	844	0	2020.06. ~ 2021.07.	80%	공사중
	10	홍성지소및리모델링	지상1층 연면적 153㎡	900	900	493	0	493	0	2020.01. ~ 2021.04.	100%	준공
	11	충남공감마루 신축공사	지하1층 지상3층 연면적 2,920㎡	9,450	9,450	4,463	0	4,463	0	2018.02. ~ 2021.05.	100%	준공
	12	내포자연놀이뜰 조성공사	지하1층 지상2층 연면적 3,370㎡	12,460	9,800	7,723	2,660	5,063	0	2018.11. ~ 2021.10.	73%	공사중

사업명		사업량	사업비				사업기간	투자공정(진도)	비고	
			전체	기시행	2021년	장차				
신규사업	연번	소계	10개소	118,469	0	7,305	111,164			
	13	금산소방서청사 증축공사	지상 4층 면적 2,300㎡	7,269	0	110	7,159	2021.01.~2024.12.	-	군단계획결정변경용역중
	14	충청남도청무연립지붕교체공사	지붕 4㎡	298	0	298	0	2021.01.~2021.12.	-	공사준비중(7월착공)
	15	천안서북소방서다목적합숙증축공사	지상 4층 411㎡	770	0	770	0	2021.03.~2022.04.	-	설계중
	16	계룡소방서다목적합숙증축공사	지상 4층	300	0	300	0	2021.03.~2022.01.	-	설계중
	17	공주소방서다목적합숙증축공사	지상 4층	500	0	500	0	2021.03.~2022.03.	-	설계중
	18	태안소방서다목적합숙증축공사	지상 4층	500	0	500	0	2021.03.~2022.03.	-	설계중
	19	충남미술관건립공사	지하 2층 지상 2층	80,000	0	2,995	77,005	2021.03.~2024.12.	-	설계공모
	20	청양구기차연구소건축공사	지상 2층 420㎡	700	0	700	0	2021.04.~2022.04.	-	설계중
	21	서해안기후환경연구소충남교통연수원태양광발전장치	태양광 25.45kW	132	0	132	0	2021.05.~2021.12.	-	설계준비중
22	충남사회적경제혁신타운	지하 1층 지상 3층	28,000	0	1,000	27,000	2021.06.~2024.08.	-	설계공모준비중	

<참고 - 신규예정사업>

사업명		사업량	사업비				사업기간	투자공정(진도)	비고	
			전체	기시행	2021년	장차				
신규예정사업	연번	소계	4개소	60,528	0	1,994	58,534			
	1	안면도지방청건립공사	지상 2층	5,870	0	1,000	4,870	미정	-	'21.8. 의뢰예정
	2	장애인힐링센터건립공사	지하 1층 지상 2층	28,000	0	600	27,400	미정	-	'21.7. 의뢰예정
	3	충남기후환경연수원	리모델링 7동 신축 3동	19,800	0	0	19,800	미정	-	'21.10. 의뢰예정
4	당진소방서청사 증축공사	지하 1층 지상 4층	6,858	0	394	6,464	미정	-	'21.7. 의뢰예정	

[4] 지방하천 정비사업 현황

(단위 : 백만원, 2021. 7. 1. 기준)

총괄	준공지구	계속지구	신규지구
◀ 37건 87,740백만원 ▶	◀ 6건 14,185백만원 ▶	◀ 26건 69,699백만원 ▶	◀ 5건 3,856백만원 ▶

<총괄>

구분	지구 수	사업량 (km)	사업비(백만원)				비고
			계	기시행	2021년	장차	
합계	37지구	147.942	802,520	198,239	87,740	526,471	
지방하천 정비사업	34지구	139.692	734,243	195,216	55,109	491,813	준공 6, 계속 23, 신규 5
지방하천 재해복구	3지구	8.25	68,277	3,023	32,631	34,658	계속 3

<지방하천 정비사업 세부 내역>

구분	지구명	위치		사업량 (km)	사업비(백만원)				사업기간	공정률 (%)	비고
		시군	읍면		계	기시행	2021년	장차			
계	34지구			139.692	731,370	195,916	55,109	491,813			
준공지구	소계 (6지구)			35.39	159,240	145,055	14,185	0			
	성환천	천안	부대성환	10.52	49,731	47,731	2,000	0	2016.05.10.~2021.01.20.	100	준공
	마곡천	공주	사곡	3.30	13,736	13,509	227	0	2017.12.12.~2021.04.06.	100	준공
	연산천	계룡	엄사연산	6.79	32,006	25,471	6,535	0	2018.03.29.~2022.03.07.	69	공사중
	금천	부여	옥산장암	10.1	32,786	32,632	154	0	2016.05.10.~2021.01.18.	100	공사중
	도당천	서산	해미운산	2.73	11,552	9,915	1,637	0	2018.07.02.~2021.08.24.	99	공사중
	신암천	논산	연산	1.95	19,429	15,797	3,632	0	2018.05.18.~2021.10.20.	48	공사중
계속지구	소계 (23지구)			85.552	469,879	50,861	37,068	381,950			
	화산천	서천	기산화양	4.28	37,820	18,456	5,815	13,549	2018.03.29.~2023.05.01	65	공사중
	석남천	서산	예천석남	2.66	21,216	14,480	5,454	1,282	2017.05.19.~2022.08.29.	75	공사중
	병천천	천안	병천	8.3	22,010	1,710	5,064	15,236	2017.12.25.~2023.12.31.	5	공사중
	광기천	천안	병천	3.4	25,823	2,030	3,000	20,793	2018.01.03.~2023.12.31.	12	공사중

구분	지구명	위 치		사업량 (km)	사 업 비(백만원)				사업기간	공정률 (%)	비고
		시군	읍면		계	기시행	2021년	장차			
	주교천	부여	주교	3.0	24,020	1,055	2,000	20,965	2020.12.07.~ 2024.03.20.	4.5	공사중
	명천천	서산	성연	1.055	3,047	634	100	2,313	2018.01.01.~ 2022.12.31.	-	공사중
	석림천	서산	석림	0.387	711	169	111	431	2018.01.01.~ 2022.12.31.	-	공사중
	중산천	공주	금흥	0.72	17,271	870	5,596	10,805	2020.10.06.~ 2023.03.24.	14	공사중
	장승천	청양	청양	3.29	15,961	877	3,736	11,348	2020.12.07.~ 2023.05.25.	3.1	공사중
	천안천 (장재천)	천안	백불석당	1.5	23,170	521	1,303	21,346	2019.02.20. 2023.12.31.	-	공사발주
	신양천	논산	연무	4.3	25,555	646	643	24,266	2019.01.01.~ 2023.12.31.	-	공사발주
	와룡천	홍성	갈사월성	9.56	25,247	1,326	350	23,571	2019.01.01.~ 2023.12.31.	-	설계중
	도마천	서천	문산	7.3	18,246	774	500	16,972	2019.01.01.~ 2023.12.31.	-	설계중
	용요천	태안	근흥	3.3	40,669	847	495	39,327	2019.01.01.~ 2025.02.28.	-	설계중
	왕대천	계룡	두마	2.7	6,497	295	200	6,002	2019.01.01.~ 2023.12.31.	-	설계중
	간치천	보령	주산	4.7	23,124	878	500	21,746	2019.01.01.~ 2023.12.31.	-	설계중
	판교천	서천	종서천	2.6	14,376	504	250	13,622	2020.01.~ 2024.12.	-	설계중
	청지천	서산	장석흡	3.4	29,431	905	200	28,326	2020.01.~ 2024.12.	-	설계중
	왕암천	논산	가얏곡	5.4	24,870	725	400	23,745	2020.01.~ 2024.12.	-	설계중
	오봉천	당진	송신아평	3.0	23,699	765	301	22,633	2020.01.~ 2024.12.	-	설계중
	칠산천	부여	임천	3.0	25,373	1,093	300	23,980	2019.01.01.~ 2023.12.31.	-	설계중
	진산천	금산	진산	1.7	7,420	501	250	6,669	2019.01.01.~ 2023.12.31.	-	설계중
	유등천	금산	복수	6.0	14,323	800	500	13,023	2018.01.~ 2022.12.	-	설계중지 (하천과)
	소계 (5지구)			18.75	102,251	-	3,856	103,387			
신규	둔포천	아산	둔포	4.47	40,222	-	843	39,379	2021.~ 2025.		용역 착수
	솔리천	서천	장항	1.3	4,997	-	800	4,197	2021.~ 2025.		신규
	초대천	당진	신평	6.27	37,394	-	1,009	36,385	2021.~ 2025.		용역 착수
	양촌천	논산	양천	3.38	15,832	-	702	15,130	2021.~ 2025.		용역 착수
	판정천	천안	입장	3.33	8,798	-	502	8,296	2021.~ 2025.		용역 착수

<지방하천 재해복구사업>

구분	지구명	위 치		사업량 (km)	사 업 비(백만원)				사업기간	공정률 (%)	비고
		시군	읍면		계	기시행	2021년	장차			
계	3지구			8.25	68,277	3,023	32,631	-			
계속지구	금곡천	아산	배방	1.8	9,045	1,000	4,439	3,606	2020.11.24~ 2022.12.31.	-	공사발주
	약봉천	아산	송악	2.94	21,853	1,023	12,146	8,684	2020.11.24~ 2022.12.31.	-	공사발주
	온양천	아산	송악	3.51	37,379	1,000	16,046	20,333	2020.11.24~ 2022.12.31.	-	공사발주

[5] 지역개발 사업 현황

(단위 : 백만원, 2021. 7. 1. 기준)

총 괄	준공지구	계속지구	신규지구
◀ 2건 15,491백만원 ▶	◀ - ▶	◀ 2건 15,491백만원 ▶	◀ - ▶

연 번	지구명	위 치		사업량 (km)	사 업 비(백만원)				공사기간	진도 (%)	비고
		시군	읍면		계	기시행	2021년	장차			
합 계		2지구		4.51	89,812	57,152	15,491	17,169			
계속지구	도시첨단 산업단지 진입도로 개설공사	홍성 홍성	홍북 홍성	연장=3.90 (폭=20.0m)	53,166	42,824	5,491	4,851	2018.03.02.~ 2022.02.08.	85.0	공사중
	태안기업 도시 연결도로 개설공사	태안 서산	태안 부석	연장=0.61 (폭=25.0m)	36,646	14,328	10,000	12,318	2020.02.28.~ 2023.02.11.	28.0	공사중

[6] 도로 유지관리사업 현황

(단위 : 백만원, 2021. 7. 1. 기준)

총괄	계속지구	신규지구
◀ 248지구 84,883백만원 ▶	◀ 42지구 22,041백만원 ▶	◀ 206지구 62,842백만원 ▶
· 자체사업 139 / 17,903	· 자체사업 11 / 1,279	· 자체사업 128 / 16,624
· 재배정사업 96 / 47,514	· 재배정사업 26 / 19,303	· 재배정사업 70 / 28,211
· 균특사업 -	· 균특사업 -	· 균특사업 -
· 위임국도 13 / 19,466	· 위임국도 5 / 1,459	· 위임국도 8 / 18,007

<공주 · 홍성지소>

(단위 : 백만원, 2021. 7. 1. 기준)

사업구분	총계		계속지구						신규지구					
			합계		공주		홍성		합계		공주		홍성	
계	간수	금액	간수	금액	간수	금액	간수	금액	간수	금액	간수	금액	간수	금액
	248	84,883	42	22,041	22	19,764	20	2,277	206	62,842	116	28,916	90	33,926
자체사업	139	17,903	11	1,279	7	498	4	781	128	16,624	78	7,727	50	8,897
재배정사업	96	47,514	26	19,303	14	18,123	12	1,180	70	28,211	35	13,641	35	14,570
균특사업	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
위임국도	13	19,466	5	1,459	1	1,143	4	316	8	18,007	3	7,548	5	10,459

<공주지소>

(단위 : 백만원, 2021. 7. 1. 현재)

사업명		위치		사업량	사업비 (백만원)	사업기간	공정률 (%)	비고	
		시·군	읍·면						
총계		138개 지구			48,680				
계(계속지구)		22개 지구			19,764				
계속	소계	자체사업		7개 지구	498				
	자체사업	병암도로 안전시설정비공사		논산	가야곡	1식	20	20.12.~21.01.	100 완료
		셋고개터널(상) 외 3개소 정밀안전점검용역		금산	복수	1식	29	20.12.~21.02.	100 완료
		지방도 799호선 십자사거리 회전교차로 설치공사 실시설계용역		부여	석성	1식	8	20.12.~21.02.	30 설계중
		[서천]랑평리 외 2개소 도로정비공사		서천	중천	1식	17	20.12.~21.01.	100 완료
		삼가교 재가설공사		금산	진산	1식	386	19.12.~21.02.	100 완료
		공주지소 경관조형물 설치용역		공주지소		1식	18	20.12.~21.02.	100 완료
		재해대책 추진		공주지소		1식	20	20.11.~21.03.	100 완료

사업명		위 치		사업량	사업비 (백만원)	사업 기간	공정률 (%)	비고		
		시·군	읍·면							
구	소계	재배정 사업		14개 지구	18,123					
	재 배 정 사 업	KTX공주역 진입지방도 선형개량사업		공주	이인	1식	2,150	19.01.~21.12.	40	공사중
		광금도로 선형개량공사		청양	대치	1식	1,566	19.12.~23.02.	30	공사중
		광덕도로 선형개량공사		천안	광덕	1식	1,009	21.01.~21.12.	40	공사중
		지방도 교량 내진성능보강		논산	양촌	1식	452	20.12.~21.12.	90	공사중
		국지도68호 황산대교 내진성능보강 (성립전)		논산	강경	1식	452	20.10.~21.12.	90	공사중
		지방도 7.28~8.11 수해복구 사업		공주지소		5개소	1,701	20.10.~21.12.	30	설계중
		우곤도로 선형개량공사		논산	성동	1식	1,838	17.06.~22.02.	60	공사중
		주항도로 선형개량공사		서천	서	1식	428	18.08.~21.06.	80	공사중
		양전도로 선형개량공사		금산	금성	1식	524	18.05.~21.09.	80	공사중
		석막도로 선형개량공사		금산	진산	1식	1,792	20.12.~23.11.	30	공사중
		천을도로 선형개량공사		부여	군북	1식	912	20.01.~23.12.	-	공사 중지 중
		지방도 정비사업(양촌도로)		논산	양촌	1식	202	21.05.~21.06.	100	완료
		저곡지구 급경사지 붕괴위험지역 정비		금산	제원	1식	5,049	19.01.~21.11.	50	공사중
		이동식 과속단속부스 설치공사		공주지소		1식	48	19.12.~21.03.	100	완료
소계	위 임 국 도		1개 지구		1,143					
위임 국도	병목지정개선		전노선		1식	1,143	21.01~21.12	40	공사중	
계(신규지구)		116개 지구			28,916					
신 규 지	소계	자 체 사 업		78개 지구	7,727					
	자 체 사 업	국지70호 성월도로 배수로		천안	성환	L=150m	23	'21.03~05	100	완료
		국지23호 성거지구 배수로		천안	성거	L=690m	30	'21.03~05	100	완료
		국지70호 울금도로 배수로		천안	성환	L=200m	9	'21.03~04	100	완료
		지629호 매당도로 배수로		천안	광덕	L=150m	75	'21.01~06	100	완료
		지691호 천정도로 배수로		천안	목천	L=85m	19	'21.01~06	-	발주중
		지691호 대정도로 배수로		천안	성남	L=55m	33	'21.01~06	100	완료

사업명	위 치		사업량	사업비 (백만원)	사업 기간	공정률 (%)	비고
	시·군	읍·면					
지691호 대정도로 수해복구	천안	성남	L=30m	22	'21.01~06	-	발주중
국지57호 오곡도로 배수로	천안	북	L=90m	19	'21.01~06	100	완료
효계도로 포장도	천안	입장	L=1,716m	123	'21.04~06	100	완료
저리도로 포장도	천안	성거	L=1,300m	81	'21.01~06	90	공사중
명덕도로 포장도	천안	북	L=680m	80	'21.01~06	-	발주중
지장도로 포장도	천안	광덕	L=864m	139	'21.01~06	100	완료
백자도로 포장도	천안	수신	L=1,170m	84	'21.01~06	-	공사중
보성도로 포장도	천안	풍세	L=1,000m	63	'21.01~06	-	공사중
지697호 반송도로 배수로	공주	이인	L=126m	40	'21.01~06	100	완료
지697호 경천도로 배수로	공주	계룡	L=200m	30	'21.01~06	100	완료
삼각도로 배수로	공주	탄천	L=200m	30	'21.01~06	100	완료
지629호 마곡사로 배수로	공주	사곡	L=200m	30	'21.01~06	100	완료
국지도96호 대학도로 포장도	공주	탄천	L=960m	80	'21.01~06	100	완료
대산도로 포장도	공주	정안	L=2160m	216	'21.01~06	100	완료
만수도로 포장도	공주	이인	L=1600m	168	'21.01~06	100	완료
북룡도로 포장도	공주	이인	L=920m	106	'21.01~06	100	완료
국지68호 벌곡도로 배수로	논산	벌곡	L=400m	39	'21.01~06	100	완료
지697호 연산도로 배수로	논산	연산	L=400m	76	'21.01~06	100	완료
지691호 석종도로 배수로	논산	상월	L=100m	23	'21.01~06	100	완료
지643호 삼전도로 배수로	논산	가야곡	L=30m	19	'21.01~06	100	완료
국지68호 벌곡도로 사면정비	논산	벌곡	L=45m	34	'21.01~06	100	완료
지643호 가야곡도로 옹벽	논산	가야곡	L=55m	19	'21.01~06	100	완료
성덕도로 배수로	논산	은진	L=66m	18	'21.01~06	100	완료
국방대 신호 연동화	논산	양촌	1식	6	'21.01~06	100	완료
국지68호 야촌도로 배수로	논산	가야곡	L=110m	8	'21.01~06	100	완료

구

사업명	위 치		사업량	사업비 (백만원)	사업 기간	공정률 (%)	비고
	시·군	읍·면					
논산지구 소음영향조사	논산	강경	1식	7	'21.06~07	30	공사중
주내사거리 회전교차로 설치공사 실시설계용역	논산	상월	1식	20	'21.02~07	50	설계중
국지68호 동산도로 외1개소 포장도	논산	연무	L=922m	62	'21.01~06	100	완료
지697호 양촌도로 포장도	논산	양촌	L=4,000m	369	'21.01~06	100	완료
지601호 역평도로 배수로	금산	남이	L=400m	76	'21.01~06	100	완료
지601호 서대도로 외1 배수로	금산	추부	L=400m	32	'21.03~05	100	완료
지601호 예미도로 배수로	금산	부리	L=100m	23	'21.01~06	100	완료
지635호 삼가도로 외1 배수로	금산	진산	L=500m	28	'21.01~06	100	완료
건천도로 접속도로 개선	금산	남이	1식	12	'21.01~06	100	완료
지635호 신정도로 외1 배수로	금산	남일	1식	27	'21.01~06	100	완료
지635호 대둔산로 포장(상)	금산	복수	1식	120	'21.01~06	100	완료
지635호 대둔산로 포장(하)	금산	복수	1식	262	'21.01~06	100	완료
지601호 군북로 포장도	금산	군북	1식	120	'21.01~06	100	완료
지606호 외산도로 배수로	부여	외산	L=333m	70	'21.02~03	100	완료
지625호 장암도로 배수로	부여	장암	L=55m	29	'21.02~03	100	완료
지723호 팔총도로 배수로	부여	총화	L=240m	20	'21.02~03	100	완료
지723호 내성도로 배수로	부여	양화	L=196m	27	'21.02~03	100	완료
지613호 금천도로 배수로	부여	남	L=500m	112	'21.02~03	100	완료
지799호 석성도로 배수로	부여	석성	L=230m	55	'21.02~03	100	완료
지651호 정동도로 포장도	부여	부여	L=1740m	140	'21.04~05	100	완료
지723호 수원도로 포장도	부여	양화	L=925m	100	'21.04~05	100	완료
지799호 응평도로 포장도	부여	초촌	L=300m	48	'21.04~05	100	완료
지613호 상천도로 포장도	부여	홍산	L=1000m	99	'21.04~05	100	완료
은곡리 배수시설 정비	서천	문산	L=37m	23	'21.01~06	100	완료
태월리 포장도 보수	서천	서천	L=1,935m	265	'21.01~06	100	완료

사업명	위 치		사업량	사업비 (백만원)	사업 기간	공정률 (%)	비고	
	시·군	읍·면						
동산도로 옹벽설치	서천	한산	L=37m	29	'21.01~06	100	완료	
동산도로 정비공사	서천	한산	L=300m	40	'21.01~06	100	완료	
한산도로 포장도	서천	한산	L=2500m	343	'21.06~12	-	설계중	
지610호 화강도로 배수로	청양	화성	L=365m	71	'21.01~06	100	완료	
지625호 왕진도로 정비	청양	청남	L=140m	24	'21.01~06	100	완료	
지723호 화산도로 포장도	청양	장평	L=253m	38	'21.01~06	100	완료	
지645호 작천도로 배수로	청양	대치	L=144m	33	'21.01~06	100	완료	
지610호 구룡도로 배수로	청양	남양	L=19m	24	'21.01~06	100	완료	
지604호 광암도로 정비	청양	운곡	L=2,800m	73	'21.01~06	100	완료	
효제도로 노건정비	청양	운곡	L=740m	5	'21.01~06	100	완료	
광암도로 정비공사 외 4개지구 폐기물	청양	운곡	1식	39	'21.01~06	100	완료	
국지 96호 농소도로 포장도	청양	대치	L=370m	74	'21.01~06	100	완료	
지645호 중산도로 포장도	청양	청남	L=220m	40	'21.01~06	100	완료	
지625호 인양도로 포장도	청양	청남	L=350m	56	'21.01~06	100	완료	
지610호 산정도로 포장도	청양	화성	L=260m	223	'21.01~06	100	완료	
제초작업	전노선		1식	500	'21.01~12	30	공사중	
긴급 보수공사	전노선		1식	500	'21.01~12	50	공사중	
도로유지보수 자재구입	전노선		1식	300	'21.01~12	50	공사중	
안전시설물 정비사업	전노선		1식	700	'21.01~12	50	공사중	
교량 및 터널 정비사업	전노선		1식	200	'21.01~12	50	공사중	
재해대책 추진 장비임차료	전노선		1식	300	'21.01~12	50	공사중	
재해대책 추진 자재구입	전노선		1식	227	'21.01~12	90	공사중	
소계	재배정사업		35개 지구	13,641				
	지방도 교량안전진단		공주지소	1식	1,127	'21.01~12	70	공사중
	도로대장 유지관리		공주지소	1식	20	'21.01~06.	100	완료
	지방도변 마을주민 보호구역		공주지소	1식	240	'21.01~06.	30	공사중

사업명	위 치		사업량	사업비 (백만원)	사업 기간	공정률 (%)	비고
	시·군	읍·면					
운행방향 유도레인 설치	공주시소		1식	30	'21.01~06.	100	완료
터널방재시설 설치(곡두터널)	천안	광덕	1식	200	'21.01~12	0	설계중
지방도 안전시설(방호울타리)정비	공주시소		L=4,000m	1,000	'21.01~12	70	공사중
로드킬 방지시설 설치공사	공주시소		L=1,850m	150	'21.01~06.	100	완료
606호 용마도로 갓길정비공사	청양	남양	L=2,300m	500	'21.01~22.12	-	설계중
유구도로 안전시설 설치사업	공주	유구	1식	100	'21.01~06.	100	완료
지방도 인도설치공사	공주시소		9개소	1,413	'21.01~12.	20	공사중
지방도 표지판 정비	공주시소		1식	100	'21.01~06.	50	공사중
도로표지(LED) 개선사업	공주시소		1식	50	'21.01~12	50	공사중
횡단보도 바닥 매립형 유도등 설치사업	공주시소		1식	50	'21.01~12	-	발주중
611호 장항~서천 명품도로 개설사업	서천	장항,서천	1식	500	'21.01~12	10	공사중
지방도611호 마서~계동 배수로정비	서천	마서	L=500m	130	'21.01~09.	60	공사중
지방도629호 용경도로 교차로 개선공사	천안	광덕	L=220m	340	'21.01~12	50	공사중
국지도96호 용천도로 교차로 개선공사	청양	비봉	L=300m	350	'21.01~07	50	공사중
지방도611호 서천(군사)오거리 교차로 개선공사	서천	서천	L=600m	400	'21.01~12	10	공사중
지방도799호 십자사거리 회전교차로 설치공사	부여	석성	L=200m	300	'21.01~12	50	공사중
계룡 중앙지구 회전교차로 설치공사	공주	계룡	1식	50	'21.01~12	60	공사중
지방도606호 남양사거리 교차로 개선공사	청양	남양	1식	360	'21.01~12	-	착공중
마서계동도로 선형개량공사	서천	마서	1식	300	'21.01~12	30	설계중
안당도로(필당고개) 선형개량공사	서천	마산	1식	100	'21.01~12	30	설계중
둔덕도로 위험도로 정비공사	서천	서천	1식	100	'21.01~12	10	공사중
지방도617호 상좌리 선형개량공사	서천	판교	1식	100	'21.01~12	20	공사중
탄천 덕지도로 선형개량공사	공주	탄천	1식	100	'21.01~12	60	공사중
신평 봉갑지구 선형개량공사	공주	신평	1식	150	'21.01~12	30	공사중
현내도로 선형개량공사	부여	석성	1식	700	'21.01~12	10	공사중
종천도로 선형개량공사	서천	종천	1식	100	'21.01~12	10	공사중

사업명		위 치		사업량	사업비 (백만원)	사업 기간	공정률 (%)	비고
		시·군	읍·면					
	지방도606호 남양 봉우티고개 오르막차로 설치공사	청양	남양	1식	500	'21.01~12	-	설계중
	청양 비봉 중목도로 위험구간 개선공사	청양	비봉	1식	100	'21.01~12	-	설계중
	국지도57호 기로도로 위험구간 개선공사	천안	입장	1식	300	'21.01~12	80	공사중
	지방도 교량 유지관리	공주지소		1식	2,433	'21.01~12	60	공사중
	내진보강공사	공주지소		2개소	450	'21.01~12	90	공사중
	노성도로 선형개량공사	논산	노성	1식	798	'21.01~12	-	발주중
소계	위 임 국 도	3개 지구			7,548			
위 임 국 도	도로안전 및 환경개선	전노선		1식	4,274	21.01~21.12	30	공사중
	국도유지운영	전노선		1식	113	21.01~21.12	40	공사중
	도로유지보수	전노선		1식	3,161	21.01~21.12	50	공사중

<홍성지소>

(단위: 백만원, 2021. 7. 1. 현재)

사업명		위 치		사업량	사업비 (백만원)	사업 기간	공정률 (%)	비고	
		시·군	읍·면						
총 계		110개 지구			36,203				
계(계속지구)		20개 지구			2,277				
계속지구	소계	자 체 사 업		4개 지구	781				
	자 체 사 업	신창교 재가설공사		서산 해미	1개소	478	20.08~21.10	60	공사중
		용현교 재가설공사		서산 운산	1개소	136	20.08~21.09	60	공사중
		삼송교 재가설공사		서산 해미	1개소	164	19.11~21.03	100	준공
		2021년 홍성, 아산지역 실시설계용역		홍성, 아산	1식	3	20.12.~21.02	100	설계완료
	소계	재배정 사업		12개 지구	1,180				
	재 배 정 사 업	지방도603호 관리도로 선형개량공사		태안 이원	L=0.87km	19	20.12~21.04	100	준공
		국지도 96호 용신도로 선형개량공사 실시설계용역		태안 근흥	L=0.28km	7	20.08~21.05	100	용역완료
		지방도610호 영보리 선형개량공사		보령 오천	L=0.48km	353	20.09~21.11	95	공사중
		서원교 재가설공사		아산 염치	1개소	86	20.04~21.06	100	준공
		삼송교 재가설공사		서산 해미	1개소	96	19.11~21.03	100	준공
		지방도 교량유지관리(선인교)		아산 선장	1개소	31	20.06~20.10	90	정지중
		지방도616,645호 재해복구 공사(2공구)		아산 도고	1개소	201	20.12~21.06	100	준공
		지방도606호 수부고개 자동염수분사장치설치공사		보령 웅천	1개소	200	21.01~21.03	100	준공
지방도602호 계정리 재해복구(사면보강) 사업		예산 응봉	1개소	86	21.01~21.06	100	준공		
국지도70호 칠성암삼거리 회전교차로 설치공사		예산 신양	1개소	36	20.07~21.07	95	공사중		
구	지609호 운월도로 선형개량공사 실시설계용역		홍성 홍동	1식	52	20.08~21.02	100	설계완료	
	2021년 홍성지소 인도설치공사 실시설계용역		보령, 당진, 태안	3식	13	20.12~21.02	30	설계완료	
소계	위 입 국 도		4개 지구	316					
위 입 국 도	도로안전및환경개선		전노선	1식	50	20.01~21.12	70	공사중	
	도로유지보수		전노선	1식	120	20.01~21.03	100	준공	
	도로병목지점개선		전노선	1식	10	20.01~21.12	70	공사중	
	위험도로개선		전노선	1식	136	20.01~21.12	70	공사중	
계(신규지구)		90개 지구			33,926				
신 규 사 업	소계	자 체 사 업		50개 지구	8,897				
	자 체 사 업	지방도645호 화산도로 포장도 보수공사		예산 대술	L=2.0km	265	21.01~05	100	준공
		지방도618호 신원도로 포장도 보수공사		예산 오가	L=0.5km	97	21.01~06	100	준공
		지방도616호 장복도로 포장도 보수공사		예산 대술	L=1.2km	160	21.01~05	100	준공
		2021년 예산지역 지방도 유지보수공사 실시설계용역		예산 -	1식	17	21.01~02	100	준공

사업명	위 치		사업량	사업비 (백만원)	사업 기간	공정률 (%)	비고
	시·군	읍·면					
지방도616호 서초정도로 외 1개소 배수로 정비공사	예산	광시	2개소	80	21.01~06	100	준공
지방도616호 녹문도로 외 1개소 배수로 정비공사	예산	신양	2개소	82	21.01~06	100	준공
지방도618호 오촌도로 외 1개소 배수로 정비공사	예산	오가	2개소	51	21.01~06	100	준공
지방도602호 계정리 재해복구(사면보강) 사업 추가 품의	예산	응봉	1개소	48	21.01~06	100	준공
지방도602호 산수도로 포장도 보수공사	홍성	홍북	L=0.6km	100	21.04~06	100	준공
지방도609호 봉신도로 포장도 보수공사	홍성	홍북	L=0.3km	51	21.04~06	100	준공
지방도624호 염치교차로 포장도 보수공사	아산	염치	1개소	85	21.03~21.06	100	준공
지방도623호 수철리 배수로 정비 공사	아산	배방	1개소	100	21.03~21.06	100	준공
지방도645호 신유리 배수로 정비공사	아산	도고	1개소	30	21.03~21.06	100	준공
지방도616호 동화리 배수로 정비 공사	아산	송악	1개소	100	21.03~21.06	100	준공
지방도 645,616호 농은 ~ 강장도로 포장공사	아산	송악	L=4.5km	430	21.03~21.06	100	준공
국지도96호 당암도로 교통안전시설 정비공사	태안	근흥	1식	33	21.01~21.04	100	준공
국지도96호 정죽도로 포장도 보수공사	태안	근흥	L=0.5km	70	21.01~21.05	100	준공
지방도603호 청산도로 포장도 보수공사	태안	원북	L=3.0km	370	21.01~21.06	100	준공
지방도634호 반계도로 포장도 보수공사	태안	원북	L=1.4km	183	21.01~21.05	100	준공
지방도603호 관리도로 배수시설 정비공사	태안	이원	2개소	42	21.01~21.06	100	준공
지방도634호 배수시설 정비공사	서산	성연	4개소	61	21.01~21.06	100	준공
국지도 70호 배수시설 정비공사	서산	음암	4개소	32	21.01~21.06	100	준공
지방도609호 원평도로 포장도 보수공사	서산	운산	L=1.0km	160	21.01~21.06	100	준공
지방도647호 용현도로 포장도 보수공사	서산	해미	L=2.1km	308	21.01~21.06	100	준공
지방도647호 삼송도로 포장도 보수공사	서산	운산	L=1.5km	193	21.01~21.05	100	준공
국지도70호 탑곡교차로 포장도 보수공사	서산	음암	L=0.3km	62	21.01~21.03	100	준공
지방도606호 수부도로 포장도 보수공사	보령	웅천	L=2.5km	239	21.01~21.05	100	준공
지방도610호 장현도로 포장도 보수공사	보령	청라	L=1.5km	145	21.01~21.05	100	준공
지방도610호 성연도로 포장도 보수공사	보령	청소	L=2.0km	191	21.01~21.05	100	준공
지방도610호 황룡도로 포장도 보수공사	보령	청라	L=1.5km	144	21.01~21.05	100	준공
지방도606호 두룡도로 포장도 보수공사	보령	웅천	L=0.4km	69	21.01~21.05	100	준공
국지도96호 가송~도산도로 포장도 보수공사	홍성	장곡	L=4.0km	250	21.01~06	100	준공
국지도96호 도산~상송도로 포장도 보수공사	홍성	장곡	L=2.0km	250	21.01~06	100	준공
국지도96호 상송~산성도로 포장도 보수공사	홍성	장곡	L=1.5km	230	21.01~06	100	준공
서원교 재가설공사	아산	염치	1개소	274	20.04~21.06	100	준공
지방도615호 광천도로 배수시설 개선공사	당진	순성	1개소	126	21.04~21.06	100	준공
국지도70호 면천도로 외 1개소 포장도 보수공사	당진	면천, 합덕	L=2.46km	358	21.04~21.06	100	준공

사업명		위 치		사업량	사업비 (백만원)	사업 기간	공정률 (%)	비고
		시·군	읍·면					
	지방도647호 신시도로 외 2개소 포장도 보수공사	당진	정미, 송악	L=1.12km	208	21.04	100	준공
	지방도619호 가교리 회전교차로 도로안전시설 정비공사	당진	송악	1식	25	21.0~21.06	60	공사중
	터널 및 교량관리	전노선	1식		74	21.01~21.07	50	추진중
	지방도 교량유지관리	중대교, 용연교, 해창교, 둔당교, 마교교		1식	626	21.01~21.06	100	준공
	비점오염저감시설 운영 유지관리	55개소		1식	120	21.01~21.12	50	추진중
	안전시설 정비사업(소방안전교부세)	전노선		1식	700	21.01~12	50	추진중
	긴급도로보수공사	전노선		1식	150	21.01~12	-	추진중
	지방도 제설 및 제초용역	전노선		1식	412	21.01~12	50	추진중
	도로유지보수 자재구입	전노선		1식	350	21.01~12	70	추진중
	도로유지보수 폐기물처리	전노선		1식	50	21.01~12	50	추진중
	재해대책추진	전노선		1식	527	21.01~12	50	추진중
	터널 및 교량관리(전기요금)	전노선		1식	90	21.01~12	50	추진중
	아산지역 유지관리사업(단가계약)	아산		1식	79	21.01~12	50	공사중
소계	재배정사업		35개 지구		14,570			
재 배 정 사	도로대장 유지관리	전노선		1식	20	21.01~21.05	100	용역 완료
	2021년 지방도 표지판 정비공사	전노선		61EA	100	21.01~21.06	100	준공
	2021년 지방도 도로표지(발광형) 정비사업	예산		2EA	50	21.01~21.09	70	공사중
	지방도647호 개심사사거리 개선공사	서산		1식	37	21.01~21.06	100	준공
	운행방향 유도레인 설치	아산, 당진, 예산		1식	30	21.01~21.04	10	준공
	지방도 안전시설(방호울타리) 정비	서산, 당진, 홍성		1식	1,000	21.01~21.12	70	추진중
	로드킬 방지 시설	홍성, 예산		1식	100	21.01~12	100	준공
	횡단보도 바닥 매립형 유도등 설치	당진		7개소	50	21.01~12		추진중
	지방도649호 투명방음벽 조류충돌 방지필름 부착사업	서산 예산	인지 봉산	L=0.85km	100	21.06~21.07	1	공사중
	국지도70호 문양도로 보수공사	서산	음암	L=0.80km	500	21.06~21.09	1	공사중
	지방도603호 관리도로 선형개량공사	태안	이원	L=0.87km	1,500	21.04~22.02	15	공사중
	지방도603호 포지도로 선형개량공사	태안	이원	L=0.84km	1,249	21.05~21.10	5	공사중
	국지도 96호 용신도로 선형개량공사	태안	근흥	L=0.28km	500	21.01~21.11	5	공사중
	지방도603호 내리도로 인도설치공사	태안	이원	L=0.17km	75	21.01~21.05	100	준공
	지방도634호 황촌도로 인도설치공사	태안	원북	L=0.36km	303	21.01~21.09	5	공사중
지방도610호 교성리 인도설치공사	보령	오천	L=0.23km	134	21.01~21.06	100	준공	
지방도606호 수부리 인도설치공사	보령	웅천	L=0.36km	215	21.01~21.06	100	준공	

사업명		위 치		사업량	사업비 (백만원)	사업 기간	공정률 (%)	비고
		시·군	읍·면					
업	지방도607호 황교도로 선형개량공사	보령	웅천	L=0.30km	450	21.01~21.12	5	공사중
	2021년 지방도610호 영보도로 포장복구 및 석축보강공사	보령	오천	1식	19	21.01~21.05	100	공사중
	지방도618호 고평2지구 급경사지 정비	서산	운산	1식	613	21.06~21.09	5	공사중
	지방도616호 도막사거리 회전교차로 설치사업	홍성	금마	1식	800	21.01~22.12	0	보상중
	국지도96호 대평도로 인도설치공사	홍성	광천	L=0.2km	198	21.01~21.06	70	공사중
	지방도609호 운월도로 선형개량공사	홍성	홍동	L=0.4km	625	21.01~22.12	20	공사중
	서원교 재가설공사	아산	염치	1개소	670	20.04~21.04	60	공사중
	지방도 교량유지관리	삼월1교 등 15개교		15개소	1,393	21.01~21.12	50	추진중
	지방도 교량안전진단	전노선		16개소	743	21.01~21.12	50	터널2 지하차 도1포함
	도화담리 개선공사 실시설계용역	보령	미산	1개소	125	21.01~22.03	50	용역중
	당진지역 포장도 보수공사	당진		L=7.56km	1,042	21.04~21.06	100	준공
	지방도647호 장고항도로 인도설치공사	당진	석문	L=0.2km	113	21.03~21.05	100	준공
	지방도615호 성북도로 인도설치공사	당진	순성	L=0.05km	59	21.03~21.05	100	준공
	지방도619호 신대리 배수로 정비공사	예산	광시	L=0.1km	70	21.01~21.06	100	준공
	지방도616,645호 대술도로 가드레일 교체공사	예산	대술	L=1.3km	117	21.03~21.05	100	준공
	지방도616,645호 재해복구 공사(1공구)	예산	대술	L=0.1km	503	21.01~21.06	100	준공
	지방도616,645호 재해복구 공사(2공구)	아산	도고	1개소	315	20.12~21.06	-	준공
	마을주민 보호구역, 터널 방재시설, 인도 설치 잔여	홍성지소		1식	752	21.01~21.12	-	추진중
	소계	위 임 국 도		5개 지구	10,459			
위 임 국 도	도로안전및환경개선	전노선		1식	4,553	21.01~21.12	50	공사중
	도로유지보수	전노선		1식	3,780	21.01~21.12	50	공사중
	도로병목지점개선	전노선		1식	507	21.01~21.12	50	공사중
	위험도로개선	전노선		1식	1,508	21.01~21.12	50	공사중
	국도유지운영(전기료 등)	전노선		1식	111	21.01~21.12	50	공사중